



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

BOLETIM DE OBRAS



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

EDIÇÃO Nº 02
MARÇO / ABRIL DE 2017



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Reitor

Luiz Simão Staszczak

Procuradora Federal

Marta Freire de Barros Refundini

Pró-Reitor de Administração

José Jorge Guimarães Garcia

Pró-Reitor de Ensino

Delmir da Costa Felipe

Pró-Reitor de Extensão

Airton José Vinholi Junior

Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

Marco Hiroshi Naka

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional

Daniela Matté Amaro Passos

Diretora Executiva de Desenvolvimento Institucional

Régia Maria Avancini

Diretor de Engenharia e Infraestrutura

Antônio Leonardo de Araújo Neto

Coordenação de Projetos de Infraestrutura

Fhelippe Batista Werle

Coordenação de Manutenção e Fiscalização

Alexandre Zanella

Edição e Publicação do Boletim de Obras

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

Rua Ceará, 972, Santa Fé, CEP 79021-000
Campo Grande, MS

www.ifms.edu.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Diretora-Geral do *Campus* Aquidauana
Hilda Ribeiro Romero

Diretora-Geral do *Campus* Campo Grande
Rosane de Brito Fernandez Garcia

Diretor-Geral do *Campus* Corumbá
Sandro Moura Santos

Diretor-Geral do *Campus* Coxim
Francisco Xavier da Silva

Diretor-Geral do *Campus* Dourados
Carlos Vinicius da Silva Figueiredo

Diretor-Geral do *Campus* Jardim
Nilson Oliveira da Silva

Diretor-Geral do *Campus* Naviraí
Matheus Bornelli de Castro

Diretor-Geral do *Campus* Nova Andradina
Claudio Zarate Sanavria

Diretor-Geral do *Campus* Ponta Porã
Marcos Pinheiro Vilhanueva

Diretor-Geral do *Campus* Três Lagoas
Apio Carnielo e Silva

OBRAS

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE

		Data das informações:	27/04/2017
Processo Licitatório:	23347.010622/2015-15	Número do contrato:	01/2016
Descrição:	Conclusão dos Blocos B e D do <i>Campus</i> Campo Grande		
Endereço:	Rua Taquari, 831		
Data do início:	06/01/2016	Previsão de término da vigência:	15/05/2017
Valor estimado:	R\$ 2.912.981,05		
Fonte financiadora:	0112000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em fase de Recebimento pela Comissão nomeada pela Portaria nº 1.582/2016 IFMS		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	100 % da obra concluída		
Link para fotos:	https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBT291b2IsWTJEcEU		

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE

		Data das informações:	03/05/2017
Processo Licitatório:	23347.020376.2016-91	Número do contrato:	04/2017
Descrição:	Adequação, adaptação, reparo e manutenção corretiva no <i>Campus</i> Campo Grande		
Endereço:	Rua Taquari, 831		
Data do início:	22/02/2017	Previsão de término da vigência:	22/06/2017
Valor estimado:	R\$ 232.369,00		
Fonte financiadora:	0112000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em andamento		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	73,71% da obra concluída		
Link para fotos:	https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBUU1RWnZ4b3JHVnM		

OBRA DO CAMPUS CORUMBÁ

	Data das informações:	24/04/2017	
Processo Licitatório:	23347.017809.2015-40	Número do contrato:	08/2016
Descrição:	Conclusão dos blocos do <i>Campus</i> Corumbá do IFMS		
Endereço:	Rua Pedro de Medeiros, s/n.		
Data do início:	25/01/2016	Previsão de término da vigência:	23/07/2017
Valor estimado:	R\$ 7.639.991,89		
Fonte financiadora:	0112000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em andamento		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	61,79% da obra concluída		
Link para fotos:	https://drive.google.com/open?id=0B2YaLLMGNfpBVkpxS2xQNzFRX2M		

OBRA DO CAMPUS NAVIRAÍ

	Data das informações:	24/02/2017	
Processo Licitatório:	23347.103508.2014-57	Número do contrato:	09/2014
Descrição:	Construção do <i>Campus</i> do IFMS – Naviraí		
Endereço:	Rodovia MS-141, km 04. s/n.		
Data do início:	12/09/2014	Término da vigência:	03/02/2017
Valor estimado:	R\$ 2.647.081,93		
Fonte financiadora:	0112000000		
Situação da Obra	Paralisada – contrato não renovado ao término da vigência – não cumprimento do cronograma pela empresa construtora.		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	23,34 % da obra concluída		
Link para fotos:	https://drive.google.com/open?id=0B2YaLLMGNfpBakdzWEN3YkROV0E		