




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

BOLETIM DE OBRAS



INSTITUTO FEDERAL
MATO GROSSO DO SUL

EDIÇÃO Nº 03/2016
SETEMBRO/OUTUBRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Reitor

Luiz Simão Staszczak

Pró-Reitor de Administração

José Jorge Guimarães Garcia

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional

Daniela Matté Amaro Passos

Pró-Reitor de Ensino

Delmir da Costa Felipe

Pró-Reitor de Extensão

Airton José Vinholi Junior

Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

Marco Hiroshi Naka

Procuradora Federal

Marta Freire de Barros Refundini

Diretor de Expansão

Antônio Leonardo de Araújo Neto

Edição e Publicação do Boletim de Obras

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

Rua Ceará, 972, Santa Fé, CEP 79021-000
Campo Grande, MS

www.ifms.edu.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Diretora-Geral do *Campus* Aquidauana
Hilda Ribeiro Romero

Diretora-Geral do *Campus* Campo Grande
Rosane de Brito Fernandez Garcia

Diretor-Geral do *Campus* Corumbá
Sandro Moura Santos

Diretor-Geral do *Campus* Coxim
Francisco Xavier da Silva

Diretor-Geral do *Campus* Dourados
Carlos Vinicius da Silva Figueiredo

Diretor-Geral do *Campus* Jardim
Nilson Oliveira da Silva

Diretor-Geral do *Campus* Naviraí
Matheus Bornelli de Castro

Diretor-Geral do *Campus* Nova Andradina
Claudio Zarate Sanavria

Diretor-Geral do *Campus* Ponta Porã
Marcos Pinheiro Vilhanueva

Diretor-Geral do *Campus* Três Lagoas
Apio Carnielo e Silva

OBRAS

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| | Data das informações: | 31/10/2016 |
| Processo Licitatório: | 23347.010622/2015-15 | Número do contrato: 01/2016 |
| Descrição: | Conclusão dos Blocos B e D do <i>Campus</i> Campo Grande | |
| Endereço: | Rua Taquari, 831. | |
| Data do início: | 06/01/2016 | Previsão de término da vigência: 01/11/2016 |
| Valor estimado: | R\$ 2.921.624,60 | |
| Fonte financiadora: | 0112000000 | |
| Situação do Projeto/Obra: | Em andamento | |
| Responsáveis pelas | PRODI | |
| Informações complementares: | 90% da obra concluída | |
| Link para fotos: | https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBNFhCWXE4T3NhSnc | |

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE

Processo Licitatório: 23347.015760.2015-91

Descrição:

Adequação dos cobogós e instalação de esquadrias nos Blocos A, C e E do *Campus* Campo Grande

Situação:

Obra concluída – Em fase de Recebimento pela Comissão nomeada pela Portaria nº 1.586/2016 IFMS

OBRA DO CAMPUS CORUMBÁ

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| | Data das informações: | 31/10/2016 |
| Processo Licitatório: | 23347.017809.2015-40 | Número do contrato: 08/2016 |
| Descrição: | Conclusão dos blocos do <i>Campus</i> Corumbá do IFMS | |
| Endereço: | Rua Pedro de Medeiros, s/n. | |
| Data do início: | 25/01/2016 | Previsão de término da vigência: 25/03/2017 |
| Valor estimado: | R\$ 7.639.991,98 | |
| Fonte financiadora: | 0112000000 | |
| Situação do Projeto/Obra: | Em andamento | |
| Responsáveis pelas informações: | PRODI | |
| Informações complementares: | 33,33% da obra concluída | |
| Link para fotos: | https://drive.google.com/open?id=0B2YaLMGNfpBeFFZa3NfeDkwSjg | |

OBRA DO CAMPUS DOURADOS

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| | Data das informações: | 31/10/2016 |
| Processo Licitatório: | 23347.101743.2014-94 | Número do contrato: 07/2013 |
| Descrição: | Construção do <i>Campus</i> do IFMS – Dourados | |
| Endereço: | Rua Filinto Muller, 1.790 | |
| Data do início: | 09/08/2013 | Previsão de término da vigência: 21/12/2016 |
| Valor estimado: | R\$ 6.557.962,88 | |
| Fonte financiadora: | 0112000000 | |
| Situação da Obra | Em fase de conclusão | |
| Responsáveis pelas informações: | PRODI | |
| Informações complementares: | 99,36% da obra concluída | |
| Link para fotos: | https://drive.google.com/open?id=0B2YaLMGNfpBbGI0emZmaVhWYVU | |

OBRA DO CAMPUS JARDIM

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|------------|
| | | Data das informações: | 31/10/2016 |
| Processo Licitatório: | 23347.101802.2014-24 | Número do contrato: | 14/2015 |
| Descrição: | Construção do <i>Campus</i> Jardim do IFMS | | |
| Endereço: | Rodovia BR-060 | | |
| Data do início: | 31/07/2015 | Previsão de término da vigência: | 22/11/2016 |
| Valor estimado: | R\$ 3.225.736,34 | | |
| Fonte financiadora: | 0112000000 | | |
| Situação do Projeto/Obra: | Em fase de conclusão | | |
| Responsáveis pelas informações: | PRODI | | |
| Informações complementares: | 97,54% da obra concluída | | |
| Link para fotos: | https://drive.google.com/open?id=0B2YaLMGNfpBamY4aHcxNDR0TTQ | | |

OBRA DO CAMPUS NAVIRAÍ

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|------------|
| | | Data das informações: | 31/10/2016 |
| Processo Licitatório: | 23347.103508.2014-57 | Número do contrato: | 09/2014 |
| Descrição: | Construção do <i>Campus</i> do IFMS – Naviraí | | |
| Endereço: | Rodovia MS-141, km 04. s/n. | | |
| Data do início: | 12/09/2014 | Previsão de término da vigência: | 05/11/2016 |
| Valor estimado: | R\$ 2.647.081,93 | | |
| Fonte financiadora: | 0112000000 | | |
| Situação da Obra | Em andamento | | |
| Responsáveis pelas informações: | PRODI | | |
| Informações complementares: | 22,64% da obra concluída | | |
| Link para fotos: | https://drive.google.com/open?id=0B2YaLMGNfpBd1FoNihJb2FCcUk | | |