

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

BOLETIMDE OBRAS



EDIÇÃO Nº 02/2016 JULHO/AGOSTO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Reitor Luiz Simão Staszczak

Pró-Reitor de Administração José Jorge Guimarães Garcia

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional **Daniela Matté Amaro Passos**

> Pró-Reitor de Ensino **Delmir da Costa Felipe**

Pró-Reitor de Extensão Airton José Vinholi Junior

Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação **Marco Hiroshi Naka**

Procuradora Federal

Marta Freire de Barros Refundini

Diretor de Expansão
Antônio Leonardo de Araújo Neto

Edição e Publicação do Boletim de Obras **Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Diretora-Geral do *Campus* Aquidauana **Hilda Ribeiro Romero**

Diretora-Geral do *Campus* Campo Grande Rosane de Brito Fernandez Garcia

Diretor-Geral do Campus Corumbá Sandro Moura Santos

Diretor-Geral do *Campus* Coxim Francisco Xavier da Silva

Diretor-Geral do *Campus* Dourados **Carlos Vinicius da Silva Figueiredo**

Diretor-Geral do *Campus* Jardim **Nilson Oliveira da Silva**

Diretor-Geral do *Campus* Naviraí **Matheus Bornelli de Castro**

Diretor-Geral do *Campus* Nova Andradina Claudio Zarate Sanavria

Diretor-Geral do *Campus* Ponta Porã **Marcos Pinheiro Vilhanueva**

Diretor-Geral do *Campus* Três Lagoas **Apio Carnielo e Silva**

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE

		Data das informações:	29/08/2016
Processo Licitatório:	23347.010622/2015-15	Número do contrato:	01/2016
Descrição:	Conclusão dos Blocos	B e D do <i>Campus</i> Campo Grand	de
Endereço:	Rua Taquari, 831.		
Data do início:	06/01/2016	Previsão de término da vigência:	02/09/2016
Valor estimado:	R\$ 2.432.486,89		
Fonte financiadora:	0112000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em andamento		
Responsáveis pelas	PRODI		
Informações complementares:	87,96% da obra concluída	a	
Link para fotos:	https://drive.google.com/op	pen?id=0B2YalLMGNfpBTi1ZVG40Qn	n <mark>ZJWjg</mark>

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE

		Data das informações:	29/08/2016
Processo Licitatório	23347.015760.2015-91	Número do contrato:	02/2016
Descrição:	Adequação dos cobogós e ins Campus Campo Grande	talação de esquadrias no	os Blocos A, C e E do
Endereço:	Rua Taquari, 831.		
Data do início:	06/01/2016	Previsão de término da vigência:	14/07/2016
Valor estimado:	R\$ 159.899,00		
Fonte financiadora:	0112000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em fase de conclusão		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	98% da obra concluída		
Link para fotos:	https://drive.google.com/open?id=	=0B2YalLMGNfpBeTNjNzNL	VjYzQW8

OBRA DO CAMPUS CORUMBÁ

		Data das informações:	29/08/2016
Processo Licitatório:	23347.017809.2015-40	Número do contrato:	08/2016
Descrição:	Conclusão dos blocos do <i>Campus</i> Corumbá do IFMS		
Endereço:	Rua Pedro de Medeiros, s/n.		
Data do início:	25/01/2016	Previsão de término da vigência:	25/03/2017
Valor estimado:	R\$ 7.639.991,98		
Fonte financiadora:	0112000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em andamento		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:			
Link para fotos:	https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBSC1MX2NoODFSQWM		

OBRA DO CAMPUS DOURADOS

		Data das informações:	29/08/2016
Processo Licitatório:	23347.101743.2014-94	Número do contrato:	07/2013
Descrição:	Construção do Campus do IFMS - Dourados		
Endereço:	Rua Filinto Muller, 1.790		
Data do início:	09/08/2013	Previsão de término da vigência:	22/10/2016
Valor estimado:	R\$ 6.557.962,88		
Fonte financiadora:	0112000000		
Situação da Obra	Em fase de conclusão		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	98,35% da obra concluída	ì	
Link para fotos:	https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBc0dGOTZjZ3N3ZGM		

OBRA DO CAMPUS JARDIM

		Data das informações:	29/08/2016	
Processo Licitatório:	23347.101802.2014-24	Número do contrato:	14/2015	
Descrição:	Construção do Campus	onstrução do <i>Campu</i> s Jardim do IFMS		
Endereço:	Rodovia BR-060			
Data do início:	31/07/2015	Previsão de término da vigência:	23/09/2016	
Valor estimado:	R\$ 3.234.750,47			
Fonte financiadora:	0112000000			
Situação do Projeto/Obra:	Em fase de conclusão			
Responsáveis pelas informações:				
Informações complementares:	94,51% da obra concluída			
Link para fotos:	https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBU2FkbmlZSnN4dFU			

OBRA DO CAMPUS NAVIRAÍ

		Data das informações:	29/08/2016
Processo Licitatório:	23347.103508.2014-57	Número do contrato:	09/2014
Descrição:	Construção do <i>Campus</i> do IFMS – Naviraí		
Endereço:	Rodovia MS-141, km 04. s/n.		
Data do início:	12/09/2014	Previsão de término da vigência:	05/11/2016
Valor estimado:	R\$ 2.647.081,93		
Fonte financiadora:	0112000000		
Situação da Obra	Em andamento		
Responsáveis pelas informações:			
Informações complementares:	22,64% da obra concluída		
Link para fotos: https://drive.google.com/open?id=0B2		en?id=0B2YalLMGNfpBVTN	15aDhBMTI2SEU