



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

BOLETIM DE OBRAS




INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

EDIÇÃO Nº 03
NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

BOLETIM DE OBRAS



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

EDIÇÃO Nº 03
NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Reitor

Luiz Simão Staszczak

Procuradora Federal

Marta Freire de Barros Refundini

Pró-Reitor de Administração

José Jorge Guimarães Garcia

Pró-Reitor de Ensino

Delmir da Costa Felipe

Pró-Reitor de Extensão

Airton José Vinholi Junior

Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

Marco Hiroshi Naka

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional

Daniela Matté Amaro Passos

Diretora Executiva de Desenvolvimento Institucional

Régia Maria Avancini

Diretor de Engenharia e Infraestrutura

Antônio Leonardo de Araújo Neto

Coordenação de Projetos de Infraestrutura

Marcos Roberto Oshiro

Coordenação de Manutenção e Fiscalização

Alexandre Zanella

Edição e Publicação do Boletim de Obras

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

Rua Ceará, 972, Santa Fé, CEP 79021-000
Campo Grande, MS

www.ifms.edu.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Diretora-Geral do *Campus* Aquidauana
Hilda Ribeiro Romero

Diretora-Geral do *Campus* Campo Grande
Rosane de Brito Fernandez Garcia

Diretor-Geral do *Campus* Corumbá
Sandro Moura Santos

Diretor-Geral do *Campus* Coxim
Francisco Xavier da Silva

Diretor-Geral do *Campus* Dourados
Carlos Vinicius da Silva Figueiredo

Diretor-Geral do *Campus* Jardim
Nilson Oliveira da Silva

Diretor-Geral do *Campus* Naviraí
Matheus Bornelli de Castro

Diretor-Geral do *Campus* Nova Andradina
Claudio Zarate Sanavria

Diretor-Geral do *Campus* Ponta Porã
Marcos Pinheiro Vilhanueva

Diretor-Geral do *Campus* Três Lagoas
Apio Carnielo e Silva

OBRAS

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE – COBERTURA ENTRE BLOCOS

		Data das informações:	31/12/2018
Processo Licitatório:	23347.015796.2016-55	Número do contrato:	RT 18/2017
Descrição:	Cobertura da área de convivência entre os Blocos A, B, C e D do <i>Campus</i> Campo Grande		
Endereço:	Rua Taquari, nº 831		
Data do início:	01/12/2017	Previsão de término da vigência:	30/01/2019
Valor estimado:	R\$ 412.670,73		
Fonte financiadora:	0108000000		
Situação do Projeto/Obra:	RECEBIMENTO PROVISÓRIO EM 11/12/2018		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	Obra Concluída		
Link para fotos:	https://drive.google.com/open?id=1zqy4z5aZav6NFG6AFs9LCDQrClqsuELG		

OBRAS

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE – COBERTURA DA QUADRA

		Data das informações:	31/12/2018
Processo Licitatório:	23347.013574.2017-89	Número do contrato:	RT 02/2018
Descrição:	Cobertura da quadra poliesportiva do <i>Campus</i> Campo Grande		
Endereço:	Rua Taquari, nº 831		
Data do início:	02/02/2018	Previsão de término da vigência:	02/02/2019
Valor estimado:	R\$ 637.421,16		
Fonte financiadora:	0112915082		
Situação do Projeto/Obra:	Contrato em rescisão		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		

OBRA DO CAMPUS COXIM – COBERTURA DA QUADRA

		Data das informações:	31/12/2018
Processo Licitatório:	23347.019398.2017-99	Número do contrato:	RT 03/2018
Descrição:	Cobertura da quadra poliesportiva do <i>Campus</i> Coxim		
Endereço:	Rua Salime Tanure, s/n, Bairro Santa Tereza, Coxim		
Data do início:	02/02/2018	Previsão de término da vigência:	02/02/2019
Valor estimado:	R\$ 648.052,26		
Fonte financiadora:	0108000000		
Situação do Projeto/Obra:	Contrato em rescisão		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		

OBRA DOS CAMPI CAMPO GRANDE, DOURADOS E JARDIM – SALAS MODULARES

		Data das informações:	31/12/2018
Processo Licitatório:	23347.007657.2018-10	Número do contrato:	RT 01/2018
Descrição:	Aquisição e montagem das Salas Modulares nos Campi Campo Grande, Dourados e Jardim		
Endereço:	Campo Grande - Rua Taquari, nº 831/ Dourados – Rua Filinto Muller, nº 1.790/Jardim – BR 060, n/s		
Data do início:	19/01/2018	Previsão de término da vigência:	19/04/2019
Valor estimado:	R\$ 1.016.000,00		
Fonte financiadora:	0112000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em andamento		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	73,4 % executado Contrato Geral		
Link para fotos:	https://drive.google.com/open?id=1Pmnc9IScD8mphdn7V3zgaD43tykeGBtK		