



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

# BOLETIM DE OBRAS



**INSTITUTO FEDERAL**  
Mato Grosso do Sul

EDIÇÃO Nº 04  
JULHO / AGOSTO DE 2017



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Reitor

**Luiz Simão Staszczak**

Procuradora Federal

**Marta Freire de Barros Refundini**

Pró-Reitor de Administração

**José Jorge Guimarães Garcia**

Pró-Reitor de Ensino

**Delmir da Costa Felipe**

Pró-Reitor de Extensão

**Airton José Vinholi Junior**

Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

**Marco Hiroshi Naka**

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional

**Daniela Matté Amaro Passos**

Diretora Executiva de Desenvolvimento Institucional

**Régia Maria Avancini**

Diretor de Engenharia e Infraestrutura

**Antônio Leonardo de Araújo Neto**

Coordenação de Projetos de Infraestrutura

**Marcos Roberto Oshiro**

Coordenação de Manutenção e Fiscalização

**Alexandre Zanella**

Edição e Publicação do Boletim de Obras

**Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional**

Rua Ceará, 972, Santa Fé, CEP 79021-000  
Campo Grande, MS

[www.ifms.edu.br](http://www.ifms.edu.br)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Diretora-Geral do *Campus* Aquidauana  
**Hilda Ribeiro Romero**

Diretora-Geral do *Campus* Campo Grande  
**Rosane de Brito Fernandez Garcia**

Diretor-Geral do *Campus* Corumbá  
**Sandro Moura Santos**

Diretor-Geral do *Campus* Coxim  
**Francisco Xavier da Silva**

Diretor-Geral do *Campus* Dourados  
**Carlos Vinicius da Silva Figueiredo**

Diretor-Geral do *Campus* Jardim  
**Nilson Oliveira da Silva**

Diretor-Geral do *Campus* Naviraí  
**Matheus Bornelli de Castro**

Diretor-Geral do *Campus* Nova Andradina  
**Claudio Zarate Sanavria**

Diretor-Geral do *Campus* Ponta Porã  
**Marcos Pinheiro Vilhanueva**

Diretor-Geral do *Campus* Três Lagoas  
**Apio Carnielo e Silva**

# OBRAS

## OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE

		Data das informações:	30/08/2017
Processo Licitatório:	23347.010622/2015-15	Número do contrato:	01/2016
Descrição:	Conclusão dos Blocos B e D do <i>Campus</i> Campo Grande		
Endereço:	Rua Taquari, 831		
Data do início:	06/01/2016	Previsão de término da vigência:	04/07/2017
Valor estimado:	R\$ 2.912.981,05		
Fonte financiadora:	0112000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em fase de Recebimento pela Comissão nomeada pela Portaria nº 1.582/2016 IFMS		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	100 % da obra concluída		
Link para fotos:	<a href="https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBSzIMb2tKTzBEVTQ">https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBSzIMb2tKTzBEVTQ</a>		

## OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE

		Data das informações:	30/08/2017
Processo Licitatório:	23347.020376.2016-91	Número do contrato:	04/2017
Descrição:	Adequação, adaptação, reparo e manutenção corretiva no <i>Campus</i> Campo Grande		
Endereço:	Rua Taquari, 831		
Data do início:	22/02/2017	Previsão de término da vigência:	20/09/2017
Valor estimado:	R\$ 281.589,13		
Fonte financiadora:	0112000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em fase de Recebimento pela Comissão nomeada pela Portaria nº 1894/2017 IFMS		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	100 % da obra concluída		
Link para fotos:	<a href="https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBMGnrQTVQckdfXzg">https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBMGnrQTVQckdfXzg</a>		

**OBRA DO CAMPUS CORUMBÁ**

	Data das informações:	30/08/2017	
Processo Licitatório:	23347.017809.2015-40	Número do contrato:	08/2016
Descrição:	Conclusão dos blocos do <i>Campus</i> Corumbá do IFMS		
Endereço:	Rua Pedro de Medeiros, s/n.		
Data do início:	25/01/2016	Previsão de término da vigência:	20/11/2017
Valor estimado:	R\$ 8.808.979,68		
Fonte financiadora:	0112000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em andamento		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	90,58% da obra executada		
Link para fotos:	<a href="https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBV0lvTmN5T0lMWkE">https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBV0lvTmN5T0lMWkE</a>		