




Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

# BOLETIM DE OBRAS



**INSTITUTO FEDERAL**  
Mato Grosso do Sul

EDIÇÃO Nº 02  
AGOSTO/SETEMBRO DE 2019



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

# BOLETIM DE OBRAS



**INSTITUTO FEDERAL**  
Mato Grosso do Sul

EDIÇÃO Nº 02  
AGOSTO/SETEMBRO DE 2019

# OBRAS

## OBRA DO CAMPUS PONTA PORÃ – GALPÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

|                                 |   |                                  |            |
|---------------------------------|---|----------------------------------|------------|
| Data das informações:           | 30/09/2019  |                                  |            |
| Processo Licitatório:           | 23347.009358.2016-58  | Número do contrato:              | RT 20/2018 |
| Descrição:                      | Contratação de empresa especializada para a execução da construção de um galpão de concreto pré-moldado, com área de 604,60 m <sup>2</sup>          |                                  |            |
| Endereço:                       | Rodovia BR 463, KM 14, S/N, Bairro Fazenda Pucuri, Ponta Porã - MS  |                                  |            |
| Data do início:                 | 07/12/2018  | Previsão de término da vigência: | 07/12/2019 |
| Valor estimado:                 | R\$ 507.539,98  |                                  |            |
| Fonte financiadora:             | 8100000000  |                                  |            |
| Situação do Projeto/Obra:       | Em andamento  |                                  |            |
| Responsáveis pelas informações: | PRODI   |                                  |            |
| Informações complementares:     | 50,51% executado Contrato Geral – realizado aditivo contratual  |                                  |            |
| Link para fotos:                | <a href="https://drive.google.com/open?id=1mWli2EgVSttB-_yN-COeWsvLTQY89YpA">https://drive.google.com/open?id=1mWli2EgVSttB-_yN-COeWsvLTQY89YpA</a> |                                  |            |

**OBRA DO CAMPUS AQUIDAUANA – COBERTURA DA QUADRA**

|                                 |   |                                  |            |
|---------------------------------|---|----------------------------------|------------|
| Data das informações:           | 30/09/2019  |                                  |            |
| Processo Licitatório:           | 23347.019400.2017-20  | Número do contrato:              | RT 01/2019 |
| Descrição:                      | Cobertura da quadra poliesportiva do <i>Campus</i> Aquidauana   |                                  |            |
| Endereço:                       | Rua José Tadão Arima,222 bairro Ycarai, CEP 79200-00 Aquidauana MS  |                                  |            |
| Data do início:                 | 25/01/2015  | Previsão de término da vigência: | 25/01/2020 |
| Valor estimado:                 | R\$ 916.317,54  |                                  |            |
| Fonte financiadora:             | 0108000000  |                                  |            |
| Situação do Projeto/Obra:       | Em andamento  |                                  |            |
| Responsáveis pelas informações: | PRODI   |                                  |            |
| Informações complementares:     | 81,16 % executado Contrato Geral<br>(94,38% do Contrato inicial, 16,57% do Termo de Aditivo)  |                                  |            |
| Link para fotos:                | <a href="https://drive.google.com/open?id=19lpPpzv6fhNvibdEwFVDZx9HPTKFiXAk">https://drive.google.com/open?id=19lpPpzv6fhNvibdEwFVDZx9HPTKFiXAk</a> |                                  |            |

**OBRA DO CAMPUS NOVA ANDRADINA- LABORATÓRIOS**

|                                 |   |                                  |            |
|---------------------------------|---|----------------------------------|------------|
| Data das informações:           | 30/09/2019  |                                  |            |
| Processo Licitatório:           | 23347.012870.2015-09  | Número do contrato:              | RT 02/2019 |
| Descrição:                      | Reforma e Adequação de Casas em Laboratórios  |                                  |            |
| Endereço:                       | Rodovia MS 473 km 23 S/N – Fazenda Santa Barbara  |                                  |            |
| Data do início:                 | 25/01/2019  | Previsão de término da vigência: | 25/01/2020 |
| Valor estimado:                 | R\$1.217.789,29   |                                  |            |
| Fonte financiadora:             | 8100000000  |                                  |            |
| Situação do Projeto/Obra:       | Em andamento  |                                  |            |
| Responsáveis pelas informações: | PRODI   |                                  |            |
| Informações complementares:     | 47,53% executado Contrato Geral   |                                  |            |
| Link para fotos:                | <a href="https://drive.google.com/open?id=15w1BWzmgrs0fgMiv2jw6jYVYgXVazC">https://drive.google.com/open?id=15w1BWzmgrs0fgMiv2jw6jYVYgXVazC</a> |                                  |            |

**OBRA DO CAMPUS DOURADOS – COBERTURA DA QUADRA**

|                                 |   |                                  |            |
|---------------------------------|---|----------------------------------|------------|
| Data das informações:           | 30/09/2019  |                                  |            |
| Processo Licitatório:           | 23347.016395.2018-84  | Número do contrato:              | 05/2019    |
| Descrição:                      | Cobertura da quadra poliesportiva do <i>Campus</i> Dourados   |                                  |            |
| Endereço:                       | Rua Filinto Muller,1790 Jardim Canaã, Dourados MS   |                                  |            |
| Data do início:                 | 17/01/2019  | Previsão de término da vigência: | 16/12/2019 |
| Valor estimado:                 | R\$ 986.521,21  |                                  |            |
| Fonte financiadora:             | 8108000000  |                                  |            |
| Situação do Projeto/Obra:       | Em andamento  |                                  |            |
| Responsáveis pelas informações: | PRODI   |                                  |            |
| Informações complementares:     | 87,27% executado Contrato Geral   |                                  |            |
| Link para fotos:                | <a href="https://drive.google.com/open?id=1iGNkuEc-HnXOIhKITN6BxxjM1lQTmlT">https://drive.google.com/open?id=1iGNkuEc-HnXOIhKITN6BxxjM1lQTmlT</a> |                                  |            |