




Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

BOLETIM DE OBRAS




INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

EDIÇÃO Nº 01
JANEIRO/JULHO 2019



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

BOLETIM DE OBRAS



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

EDIÇÃO Nº 01
JANEIRO/JULHO 2019



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Reitor

Luiz Simão Staszczak

Procuradora Federal

Marta Freire de Barros Refundini

Pró-Reitor de Administração

Diego Henrique Pereira de Viveiros

Pró-Reitor de Ensino

Delmir da Costa Felipe

Pró-Reitor de Extensão

Airton José Vinholi Junior

Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

Marco Hiroshi Naka

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional

Marcelina Teruko Fujii Maschio

Diretora Executiva de Desenvolvimento Institucional

Gislaine Aparecida de Oliveira Nadai

Diretor de Engenharia e Infraestrutura

Alexandre Zanella

Coordenação de Projetos de Infraestrutura

Hugo Henrique Caetano Pimenta

Coordenação de Manutenção e Fiscalização

Victor Hugo Moura Cristaldo

Edição e Publicação do Boletim de Obras

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

Rua Ceará, 972, Santa Fé, CEP 79021-000
Campo Grande, MS

www.ifms.edu.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Diretora-Geral do *Campus* Aquidauana
Hilda Ribeiro Romero

Diretora-Geral do *Campus* Campo Grande
Rosane de Brito Fernandez Garcia

Diretor-Geral do *Campus* Corumbá
Sandro Moura Santos

Diretor-Geral do *Campus* Coxim
Francisco Xavier da Silva

Diretor-Geral do *Campus* Dourados
Carlos Vinicius da Silva Figueiredo

Diretor-Geral do *Campus* Jardim
Nilson Oliveira da Silva

Diretor-Geral do *Campus* Naviraí
Matheus Bornelli de Castro

Diretor-Geral do *Campus* Nova Andradina
Claudio Zarate Sanavria

Diretor-Geral do *Campus* Ponta Porã
Marcos Pinheiro Vilhanueva

Diretor-Geral do *Campus* Três Lagoas
Apio Carnielo e Silva

OBRAS

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE – COBERTURA ENTRE BLOCOS

		Data das informações:	31/07/2019
Processo Licitatório:	23347.015796.2016-55	Número do contrato:	RT 18/2017
Descrição:	Cobertura da área de convivência entre os Blocos A, B, C e D do <i>Campus</i> Campo Grande		
Endereço:	Rua Taquari, nº 831		
Data do início:	01/12/2017	Previsão de término da vigência:	30/01/2019
Valor estimado:	R\$ 412.670,73		
Fonte financiadora:	0108000000		
Situação do Projeto/Obra:	RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 11/07/2019		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	Obra Concluída		
Link para fotos:	https://drive.google.com/drive/folders/10ukd0OF4b41xrGihHiRYeCrJeIZyTFIk		

OBRAS

OBRA DOS CAMPI CAMPO GRANDE, DOURADOS E JARDIM – SALAS MODULARES

		Data das informações:	31/07/2019
Processo Licitatório:	23347.007657.2018-10	Número do contrato:	RT 01/2018
Descrição:	Aquisição e montagem das Salas Modulares nos <i>campi</i> Campo Grande, Dourados e Jardim		
Endereço:	Campo Grande - Rua Taquari, nº 831/ Dourados – Rua Filinto Muller, nº 1.790/Jardim – BR 060, n/s		
Data do início:	19/01/2018	Previsão de término da vigência:	19/04/2019
Valor estimado:	R\$ 1.016.000,00		
Fonte financiadora:	0112000000		
Situação do Projeto/Obra:	RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 26/06/2019		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	Concluída.		
Link para fotos:	https://drive.google.com/drive/folders/10ukd0OF4b41xrGihHiRYeCrJeIZyTFIk		

OBRA DO CAMPUS PONTA PORÃ – GALPÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

		Data das informações:	31/07/2019
Processo Licitatório:	23347.009358.2016-58	Número do contrato:	RT 20/2018
Descrição:	Contratação de empresa especializada para a execução da construção de um galpão de concreto pré-moldado, com área de 604,60 m ²		
Endereço:	Rodovia BR 463, KM 14, S/N, Bairro Fazenda Pucuri, Ponta Porã - MS		
Data do início:	07/12/2018	Previsão de término da vigência:	07/12/2019
Valor estimado:	R\$ 481.353,74		
Fonte financiadora:	8100000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em andamento		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	27,93 % executado Contrato Geral		
Link para fotos:	https://drive.google.com/drive/folders/10ukd0OF4b41xrGihHiRYeCrJelZyTFlk		

OBRA DO CAMPUS AQUIDAUANA – COBERTURA DA QUADRA

		Data das informações:	31/07/2019
Processo Licitatório:	23347.019400.2017-20	Número do contrato:	RT 01/2019
Descrição:	Cobertura da quadra poliesportiva do <i>Campus</i> Aquidauana		
Endereço:	Rua José Tadó Arima,222 bairro Ycaraí, CEP 79200-00 Aquidauana MS		
Data do início:	25/01/2015	Previsão de término da vigência:	25/01/2020
Valor estimado:	R\$ 760.645,35		
Fonte financiadora:	0108000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em andamento		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	84,61 % executado Contrato Geral		
Link para fotos:	https://drive.google.com/drive/folders/10ukd0OF4b41xrGihHiRYeCrJeIZyTFIk		

OBRA DO CAMPUS NOVA ANDRADINA- LABORATÓRIOS

		Data das informações:	31/07/2019
Processo Licitatório:	23347.012870.2015-09	Número do contrato:	RT 02/2019
Descrição:	Reforma e Adequação de Casas em Laboratórios		
Endereço:	Rodovia MS 473 km 23 S/N – Fazenda Santa Barbara		
Data do início:	25/01/2019	Previsão de término da vigência:	25/01/2020
Valor estimado:	R\$1.217.789,29		
Fonte financiadora:	8100000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em andamento		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	20,53 % executado Contrato Geral		
Link para fotos:	https://drive.google.com/drive/folders/10ukd0OF4b41xrGihHiRYeCrJelZyTFIk		

OBRA DO CAMPUS DOURADOS – COBERTURA DA QUADRA

		Data das informações:	31/07/2019
Processo Licitatório:	23347.016395.2018-84	Número do contrato:	05/2019
Descrição:	Cobertura da quadra poliesportiva do <i>Campus</i> Dourados		
Endereço:	Rua Filinto Muller,1790 Jardim Canaã, Dourados MS		
Data do início:	17/01/2019	Previsão de término da vigência:	17/10/2019
Valor estimado:	949.614,69		
Fonte financiadora:	810800000		
Situação do Projeto/Obra:	Em andamento		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	37,27 % executado Contrato Geral		
Link para fotos:	https://drive.google.com/drive/folders/10ukd0OF4b41xrGihHiRYeCrJeIZyTFIk		