

Nota à Imprensa **013/2014**

Data: 07.05.14

Veículo: Site Campo Grande News

Pauta: informações sobre as obras dos câmpus do IFMS

Repórter: Aline Santos

Telefone: (67) 3316-7215 e alinesantos@news.com.br

Dos sete câmpus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em funcionamento, quatro estão em sedes definitivas. O Câmpus Nova Andradina começou as atividades letivas e administrativas no dia 08 de fevereiro de 2010. Em Aquidauana, o câmpus definitivo começou a funcionar no dia 02 de setembro de 2013. Ponta Porã está em sede própria desde 30 de setembro do ano passado. E o Câmpus Coxim entrou em funcionamento no dia 28 de abril de 2014.

De acordo com a Coordenação de Obras e Manutenção do IFMS, no município de Três Lagoas a obra está concluída, porém o início de funcionamento do câmpus depende da vistoria do Corpo de Bombeiros. Somente depois da emissão do alvará de ocupação é que data da mudança será definida.

Em Campo Grande, dos cinco blocos que estão sendo construídos, três foram concluídos e dois estão em processo de conclusão. Ainda de acordo com a Coordenação, o atraso se deve ao não cumprimento de prazos por parte da empreiteira. A previsão é que a obra seja concluída no segundo semestre de 2014.

No município de Corumbá, a empresa que venceu a licitação descumpriu obrigações contratuais e, em novembro de 2012, o contrato foi rescindido. Em junho de 2013, a segunda colocada na licitação assumiu a construção. Devido à troca da empreiteira, um novo cronograma está sendo elaborado.

A Coordenação informou que a obra do Câmpus Dourados obedece ao cronograma e deverá ser concluída em 2014, com previsão de início de funcionamento em 2015. As implantações dos câmpus Jardim e Naviraí se encontram em fase de licitação.

Em relação aos valores das obras, seguem as informações repassadas pela Coordenação:

Câmpus Três Lagoas – R\$ 10,6 milhões

Câmpus Corumbá – R\$ 7,7 milhões

Câmpus Dourados – R\$ 5,5 milhões

Câmpus Campo Grande – R\$ 14,9 milhões



INSTITUTO FEDERAL
MATO GROSSO DO SUL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

Câmpus Naviraí – em licitação (previsão inicial de R\$ 7 milhões)

Câmpus Jardim – em licitação (previsão inicial de R\$ 7 milhões)

Assessoria de Comunicação Social do IFMS

Juliana Lanari de Aragão – juliana.aragao@ifms.edu.br

Jornalista - DRT/MS 176

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul.

Reitoria: Rua Ceará, 972 – Santa Fé - Campo Grande – MS.

Telefones: (67) 3042 – 5117 / (67) 9978-9160

www.ifms.edu.br

www.facebook.com/InstitutoFederal.MS

www.twitter.com/ifms